Перечень проблемных вопросов в разрезе муниципальных образований Красноярского края

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование организации	Причины неполучения паспорта готовности
1.	Городское поселение Емельяново	ООО «ЕКК»	Наличие у ООО «ЕКК» неисполненного в установленные сроки **предписания Управления от 30.11.2021 № 11/313-Т**, влияющее на надежность работы в отопительный период, сроки которых истекли 25.07.2023: п. 2 по результатам проведения инструментально-визуального обследования специализированной организацией металлической дымовой трубы выявлено несоответствие нормативно-правовым документам в сфере теплоснабжения по адресам: Емельяновский район, пгт. Емельяново, пер. Электрический, 2А; Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 291. п. 3 по результатам проведения технического освидетельствования специализированной организацией строительных конструкций зданий и сооружений для тепловых энергоустановок выявлено несоответствие нормативно-правовым документам в сфере теплоснабжения по адресам: Емельяновский район, пгт. Емельяново, пер. Электрический, 2А; Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 291.
2.	Муниципальный район Козульский	АО «КрасЭКо»	Наличие неисполненного предписания Управления от Наличие у АО «КрасЭКо» предписания Управления № 11/013-Т/1 от 06.09.2024, влияющего на надежность работы в отопительный период: 1. Котельная № 2 (школа № 2) и тепловые сети, Красноярский край, Козульский район, пгт. Козулька, ул. Свердлова, 21Б: 1. Не предоставлена документация по результатам устранения крена дымовой трубы № 2 на котельной (в соответствии с техническим отчетом № 639-16/20-38-ОБС крен дымовой трубы превышает допустимое значение); 2. Котельная № 14 (бойлерная) и тепловые сети, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Железнодорожная, 34: 1. Не проведено техническое освидетельствование здания котельной специализированной организацией (1 раз в 5 лет); 2. Не проведено техническое диагностирование специализированной

			организацией, котлов № 1, 2 отработавших расчетный ресурс. 3. Котельная № 9 (совхоз) и тепловые сети, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, 5Б:
3.	Муниципальный район Богучанский	АО «КрасЭКо»	Наличие у АО «КрасЭКо» **предписания Управления № 11/013-Т/1 от 06.09.2024**, влияющего на надежность работы в отопительный период: - не предоставлены документы, подтверждающие проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб котельных с привлечением специализированной организации; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №39, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский, ул. Школьная, 14; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №49, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Такучет, ул. Студенческая, 13а; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №48, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Такучет, ул. 1 Мая, 1а; - у котла ст. № 1, отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №45, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, ул. Комарова, 1в; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №47, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, ул. Советская, 1б; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №44, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Набережная, 2г, зд. 5, пом. 2;

			- у котлов ст. № 2, 4, 5, 6 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №11, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Набережная, 6; - у котлов ст. № 2, 3, 4 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №6, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 140А, зд. 3; - у котлов ст. № 5, 7, 8 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №7, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Кисилева, 12А, зд. 1; - у котла ст. № 2 отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №9, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Больничный, 1А; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №9, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Больничный, 1А; - у котлов ст. № 1, 5, 6 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №12, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Космонавтов, 4к; - у котла ст. № 2 отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №10, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, 30А; - у котла ст. № 3, 4, 5, 6 отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №13, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. А. Толстых, 2; - у котла ст. № 4, 5, отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое

			диагностирование специализированной организацией на котельной №8, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111А, зд. 1; - у котлов ст. № 1, 2, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №14, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Автопарковая, 4а, зд. 3, пом. 2а; - у котлов ст. № 1, 2, 3, 4 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №18, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Набережная, 6б; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №19, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ленина, 63а; - у котла ст. № 1, отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №32, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, ул. Таежная, 2; - у котлов ст. № 1, 2, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №31, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, ул. Механизаторов, 21
4.	Сельское поселение Абанский сельский совет	ООО «ЖКХ Абанского района»	Наличие у ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Абанского района» неисполненного в установленные сроки **предписания Управления № 11/005-Т/2 от 20.06.2024**, влияющего на надежность работы в отопительный период: п. 13 Не проведено техническое диагностирование тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс, от котельной №6, 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, пер. Коммунальный, 9; п. 14 Не проведено техническое диагностирование тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс, от котельной № 10, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 26б;

			п. 15 Не проведено техническое диагностирование тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс, от котельной № 1, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в; п. 16 Не проведено техническое диагностирование тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс, от котельной № 5, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в; п. 17 Не проведено техническое диагностирование тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс, от котельной № 8, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр. 2; п. 18 Не проведено техническое диагностирование тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс, от котельной № 7, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 1 Мая, 101а; п. 19 Не проведено техническое диагностирование котлов №1, отработавших расчетный ресурс, на котельной №6, 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, пер. Коммунальный, 9;\ п. 20 Не проведено техническое диагностирование котлов №1-8, отработавших расчетный ресурс, на котельной № 10, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 26б; п. 21 Не проведено техническое диагностирование котлов №1-4, отработавших расчетный ресурс, на котельной № 1, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в; п. 22 Не проведено техническое диагностирование котлов №1-4, отработавших расчетный ресурс, на котельной № 5, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в; п. 23 Не проведено техническое диагностирование котлов №1-6, отработавших расчетный ресурс, на котельной № 8, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр. 2; п. 24 Не проведено техническое диагностирование котлов №1-4, отработавших расчетный ресурс, на котельной № 7, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 1 Мая, 101а; п. 25 Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организацией металлической дымовой трубы на котельной №6, 663740, Красноярский край, Абанский район,

			п. Абан, пер. Коммунальный, 9 (1 раз в 3 года); п. 26 Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организацией металлической дымовой трубы на котельной № 10, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 26б (1 раз в 3 года); п. 27 Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организацией металлической дымовой трубы на котельной № 1, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в (1 раз в 3 года); п. 28 Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организацией металлической дымовой трубы на котельной № 5, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в (1 раз в 3 года); п. 29 Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организацией металлической дымовой трубы на котельной № 8, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр. 2 (1 раз в 3 года); п. 30 Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организацией металлической дымовой трубы на котельной № 7, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 1 Мая, 101а (1 раз в 3 года); Не выполнены требования пп. 4 п. 18 раздела V, пп.13 п.13 раздела III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103: Наличие у ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Абанского района» предписания Управления № 11/005-Т/3 от 20.06.2024, влияющего на надежность работы в отопительный период: п. 31 Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания котельной №6, 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, пер. Коммунальный, 9 (1 раз в 5

			лет); п. 32 Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания котельной № 10, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 26б (1 раз в 5 лет); п. 33 Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания котельной № 1, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в (1 раз в 5 лет); п. 34 Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания котельной № 5, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2в (1 раз в 5 лет); п. 35 Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания котельной № 8, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, 56 стр. 2 (1 раз в 5 лет); п. 36 Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания котельной № 7, расположенной по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 1 Мая, 101а (1 раз в 5 лет);
5.	Городское поселение Мотыгино	ООО «Энергия»	Наличие у ООО «Энергия» неисполненного в установленные сроки **предписания Управления от 20.09.2019 № 11/194-Т**, влияющее на надежность работы в отопительный период, сроки которых истекли 20.07.2020: Не предоставлены документы по организации водно-химического режима работы оборудования. Наличие неустраненных нарушений, указанных в акте проверки готовности теплоснабжающей организации ООО «Энергия» № 2 от 07.09.2023. (предостережение Управления от 19.09.2023 № 11/082). 1. Не предоставлен документ, подтверждающий готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения 2. В схеме теплоснабжения МО поселок Мотыгино Мотыгинского района

			Красноярского края на период с 2023 года по 2032 года отсутствует информация о котельной № 4, эксплуатируемой ООО «Энергия» 3. Не предоставлен документ, подтверждающий соблюдение критериев надежности теплоснабжения 4. Не предоставлен документ, подтверждающий наличие нормативных запасов топлива на котельной 5. Не предоставлен документ, подтверждающий функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 6. Не предоставлен документ, подтверждающий организацию контроля режимов потребления тепловой энергии 7. Не предоставлен документ, подтверждающий обеспечение качества теплоносителя 8. Не организован коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии в котельной 9. Не предоставлены документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы котельной и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии 10. Не предоставлен документ, определяющий разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации 11. Не выполнено в установленной срок предписание от 20.09.2019 № 11/194-Т (42 пункта) 12. Не предоставлен документ, подтверждающий выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок 13. На котельной используется не проектное топливо для эксплуатации котлов 14. На территории котельной организовано складирование отходов образованных в результате производственной деятельности. (складирование продуктов сжигания топлива). 15. В котельной находятся в неисправном состоянии 3 котла из 5 котлов 16. Не организовано безопасное для обслуживающего персонала котельной отведение трубопровода от предохранительных клапанов котла № 5 17. На стенах котельной наблюдаются трещины

6.	Муниципальный район Туруханский	ООО «ТуруханскЭнергоком»	Наличие у ООО «ТуруханскЭнергоком» **предписания Управления № 11/019-Т от 18.10.2024**, влияющее на надежность работы в отопительный период: - не укомплектован штат персонала на котельной п. Келлог; - не проводится техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций сооружений котельной п. Келлог; - Отсутствует проверка знаний у ответственного за исправное состояние – главного инженера Липецкого А.В., у заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, начальника Туруханского производственного подразделения Коновалова П.А., у заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (зона ответственности производственные объекты Борского подразделения ООО «ТуруханскЭнергоком), начальника Борского производственного подразделения Кубасова С.Э.; - не предоставлено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы п. Келлог с привлечением специализированной организацией один раз в 3 года; - не предоставлено техническое диагностирование специализированной организацией, тепловых сетей п. Келлог, отработавших расчетный ресурс, в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу.
7.	Городской округ ЗАТО Зеленогорск	МУП ТС г. Зеленогорска	Наличие у МУП ТС неисполненного в установленные сроки **предписания Управления № 11/112-Т от 25.05.2019**, влияющее на надежность работы в отопительный период: п. 1 не внесены изменения в лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности от 03.08.2015 № ВХ-66-0018028, в связи с отсутствием адресов опасного производственного объекта рег. № А66-00057-0011 не подтверждает требования промышленной безопасности, при их эксплуатации.

8.	Богучанский район	АО «КрасЭКо»	Наличие у АО «КрасЭКо» **предписания Управления № 11/013-Т/1 от 06.09.2024,** влияющего на надежность работы в отопительный период: - не предоставлены документы, подтверждающие проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб котельных с привлечением специализированной организации; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №35, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Строителей, 5, 26а; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №38, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Кежек, ул. Лесная, 1а; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №39, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский, ул. Школьная, 14; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №39, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский, ул. Школьная, 14; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №50, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ул. Победы, 21а, пом. 1; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №49, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Такучет, ул. Студенческая, 13а; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №48, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Такучет, ул. 1 Мая, 1а;

			- у котла ст. № 1, отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №45, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, ул. Комарова, 1в; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №47, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, ул. Советская, 1б; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №47, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, ул. Советская, 1б; - у котлов ст. № 1, 2, 3, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №44, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Набережная, 2г, зд. 5, пом. 2; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №44, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Набережная, 2г, зд. 5, пом. 2; - у котлов ст. № 2, 4, 5, 6 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №11, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Набережная, 6; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №11, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Набережная, 6; - у котлов ст. № 2, 3, 4 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №6, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 140А, зд. 3; - у котлов ст. № 5, 7, 8 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое

			диагностирование специализированной организацией на котельной №7, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Кисилева, 12А, зд. 1; - у котла ст. № 2 отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №9, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Больничный, 1А; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №9, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Больничный, 1А; - у котлов ст. № 1, 5, 6 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №12, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Космонавтов, 4к; - у котла ст. № 2 отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №10, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, 30А; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №10, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, 30А; - у котла ст. № 3, 4, 5, 6 отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №13, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. А. Толстых, 2; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №13, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. А. Толстых, 2; - у котла ст. № 4, 5, отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №8,

			расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111А, зд. 1; - у котлов ст. № 1, 2, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №14, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Автопарковая, 4а, зд. 3, пом. 2а; - у котлов ст. № 1, 2, 3, 4 отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №18, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Набережная, 6б; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №19, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ленина, 63а; - у котла ст. № 1, отработавшего расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №32, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, ул. Таежная, 2; - у котлов ст. № 1, 2, отработавших расчетный ресурс не проведено техническое диагностирование специализированной организацией на котельной №31, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, ул. Механизаторов, 21; - не предоставлено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений на котельной №33, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Говорково, ул. Портовская, 1а.
9.	Городское поселение Артемовск	МУП «Артемовское городское хозяйство»	Наличие неисполненного предписания Енисейского управления Ростехнадзора в установленные сроки, влияющее не надежность работы в отопительный период (**предписание от 18.09.2024 № 18/041-Т**, срок устранения нарушения 31.10.2024, пункты 1-30). 1. Не назначено лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель из числа

			управленческого персонала и специалистов, прошедших проверку знаний Правил в установленном порядке. 2. Не представлен план-график мероприятий подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов. Котельных предприятия. Отсутствует ремонтная документация, подтверждающая выполнение плана мероприятий МУП «Артёмовское городское хозяйство» на ремонт и подготовку котельных к отопительному периоду. 3. Предприятие не укомплектовано подготовленным теплотехническим персоналом для эксплуатации тепловых энергоустановок (котельные). 4. Все категории персонала, эксплуатирующие тепловые энергоустановки своевременно не прошли периодическую (первичную) проверку знаний правил с установленной периодичностью не реже 1 раза в год. 5. В организации не разработан график проверки знаний персонала , утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, с ознакомлением работников, знания которых подлежат проверке. 6. Не проведены противоаварийные и противопожарные тренировки оперативно-ремонтного теплотехнического персонала (кочегары котельных) в 2024 году. Отсутствуют графики, программы, журнал противоаварийных тренировок. 7. Не представлен план-график мероприятий подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов. Котельных предприятия. Отсутствует ремонтная документация, подтверждающая выполнение плана мероприятий МУП «Артёмовское городское хозяйство» на ремонт и подготовку котельных к отопительному периоду. 8. Не составлены акты весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений котельных смотровой комиссией в 2024 году. Не представлен приказ по предприятию о назначении смотровой комиссии. Не проведены осмотры зданий и сооружений в 2024 году. Отсутствуют соответствующие графики осмотров зданий и сооружений. 9. Не представлена информация о проведении технического освидетельствования тепловых установок - котлов, тепловых сетей, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией в г.Артёмовске, выполняемой

			комиссией предприятия. 10. Не представлены технические паспорта на котлы, паспорта на тепловые сети в г. Артёмовске. 11. Отсутствуют оперативные схемы тепловых сетей и тепловых энергоустановок котельных на рабочих местах в котельных организации. 12. В организации не установлен перечень необходимых инструкций, схем, и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации. 13. Не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений для тепловых энергоустановок котельных №3, №4 в г.Артёмовске, имеющих визуально видимые трещины в стенах зданий. 14. На участках-в котельных отсутствуют журналы учета работ по нарядам – допускам и распоряжениям, оперативные журналы. 15. Не проведена периодическая проверка предохранительных клапанов на котлах. В котельных отсутствует оформление в ремонтной документации факты настройки, проверки исправности предохранительных клапанов, установленных на котлах, подтверждающие данные, указанные на табличках, установленных у клапанов (акты и т.д.). Клапаны не укомплектованы соответствующими табличками. 16. В котельных № 3, №4, №5, №6 на насосы не установлены таблички с регламентируемыми данными. 17. В котельных предприятия № 3, №4, №5, №6 на котлах и распределительных коллекторах не установлены прошедшие государственную поверку манометры. 18. Рабочие места кочегаров, слесарей котельных не укомплектованы утвержденными в установленные сроки инструкциями по эксплуатации тепловых энергоустановок, должностными инструкциями по каждому рабочему месту, а также инструкциями по охране труда. 19. В котельных на котлах не установлены таблички с нумерацией котлов и установленными сведениями завода изготовителя (все котельные). 20. В организации не разработан график проверки знаний в организации, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную

			эксплуатацию тепловых энергоустановок, с ознакомлением работников, знания которых подлежат проверке. 21. Не представлены инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок предприятия и инструкции по охране труда. 22. Не представлены: утверждённая инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках (котельные). Приказом руководителя не назначены лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, о создании пожарно-технической комиссии, и системе оповещения людей о пожаре. 23. В организации не разработана инструкция по эксплуатации дымовых труб и газоходов. 24. Не представлены акты промывки тепловых сетей перед отопительным сезоном 2024/2025 г.г. 25. Отсутствуют акты о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. 26. Не представлены сведения о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии и договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. 27. Не представлена информация об обеспечении персонала котельных средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, первичными средствами пожаротушения. 28. Нарушена теплоизоляция тепловых сетей, выходящих из котельных № 4, №6. 29. Не произведён ремонт кровли котельных №3, №4, №6, на крышах имеется древесная растительность . 30. Нарушен покрывной слой от воздействия внешней среды баков-аккумуляторов, выполненный из металла на котельных №4, №6 г.Артёмовск.
10.	Таймырский Долгано-Ненецкий район	ООО «Энергия»	- Отсутствует антикоррозионное покрытие дымовой трубы (п. 31 предписания Енисейского управления Ростехнадзора от 13.09.2021 № 11/198-Т); - На трубопроводах котельной отсутствует тепловая изоляция (п. 35 предписания

			Енисейского управления Ростехнадзора от 13.09.2021 № 11/198-Т);